

Závěrečná zpráva o realizaci akce a vyúčtování podpory z POV2012

Název projektu	Rekonstrukce budovy obecního úřadu Mokré 3. závěrečná etapa
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace	POV2012/102/DO/INV
Název a adresa příjemce	Obec Mokré Mokré 12 517 71 České Meziříčí
Statutární zástupce	Blanka Kučerová
Popis průběhu akce¹	Rekonstrukce obecního úřadu a knihovny byla dokončena v 3. etapě - tímto byl dokončen celý projekt, který trval od roku 2009. V třetí etapě byla zateplena střecha, provedena izolace okolo části budovy a nová fasáda. Dne 20.8.2012 - předáno staveniště firmě. Od 21.8.2012 byly zahájeny práce na demontáži chodníku a výkopové práce. Od 3.9.2012 byla provedena výstavba lešení, otloukání omítek, nahazování, penetrace, štukování. Od 11.9.2012 - příprava a čištění střechy, oprava atik, zateplení a položení nové krytiny. Od 12.10.2012 byly provedeny nátěry fasády a úklid. Dne 26.10.2012 bylo předání a převzetí díla. Celý projekt byl spolufinancován Královéhradeckým krajem. 

		Kč	%
Skutečné celkové náklady projektu²		461196	100
Výše dotace		219000	47,48523404
Výše vlastního podílu příjemce		242196	52,51476596
V	Mokrém	Dne	3.12.2012
Razítko a podpis statutárního zástupce příjemce			
	Blanka Kučerová, starostka		